

COMUNICATO STAMPA
PRESENTATO LO STATO DEI LAVORI
DELLA VARIANTE MONTALBANO

Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e l'Assessore provinciale ai lavori pubblici Mauro Mari hanno presentato oggi, venerdì 19 marzo, con il contributo dei tecnici della Provincia, lo stato dei lavori del progetto della Variante Montalbano per la cui realizzazione è stato firmato l'agosto scorso, dopo l'esito di un bando di gara, un contratto tra l'Amministrazione provinciale e la Ditta Sime di Padova che si aggiudicò il relativo bando di gara alla fine del maggio scorso. L'importo complessivo dell'opera è pari a 6.424.465,60 Euro. Il tracciato ha una lunghezza di circa 2000 metri oltre a due rotatorie di raggio esterno di 36 metri.

Il cantiere è stato allestito a settembre e per il completamento dell'opera occorreranno circa un anno e nove mesi. I lavori dunque sono appena iniziati e l'occasione odierna consente di spiegare direttamente sul territorio l'opera.

In questo periodo sono iniziati i lavori per allargare l'originaria via comunale di Masiano, che ricade in Comune di Serravalle P.se, allo scopo di consentire la fluidità del traffico veicolare ad alcune proprietà che, in caso contrario, sarebbero rimaste intercluse.

Poi i lavori proseguiranno da Case Nuove di Masiano verso Ponte Stella con la bonifica dagli ordigni bellici e con la realizzazione di una rotatoria in località Case Nuove, con la costruzione sia di un ponte avente luce di 30,00 metri sulla via comunale di Loreto che di un viadotto sul torrente Stella. In particolare la rotatoria presso Case Nuove consentirà poi la realizzazione del futuro innesto su di essa della "Strada dei vivai".

Il progetto è stato redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia ed in particolare da un gruppo di progettazione di cui hanno fatto parte gli ingg. Paolo Mazzoni, Paolo Bellezza, Alessandro Silviotti, il geologo dott. Andrea Bartolini, i geom. Giacomo Balleri, Omero Petrucci e Spartaco Buttelli

Pistoia 19 marzo 2004